



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Referência SINAPI RS\_201801\_NaoDesonerado

| DISCRIMINAÇÃO   | PREÇO TOTAL    | MÊS 1         | MÊS 2         | MÊS 3         | MÊS 4         | TOTAL ACUMULADO |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS</b>  | R\$ 12.657,18  | R\$ 12.657,18 | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 12.657,18   |
|   |                | 100,00%       |               |               |               | 100,00%         |
| <b>FUNDAÇÕES E ESCAVAÇÕES</b>   | R\$ 34.459,96  | R\$ 34.459,96 | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 34.459,96   |
|   |                | 100,00%       |               |               |               | 100,00%         |
| <b>ESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA/ ALVENARIAS DE VEDAÇÃO</b>                    | R\$ 43.087,27  | R\$ 8.617,45  | R\$ 34.469,82 | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 43.087,27   |
|   |                | 20,00%        | 80,00%        |               |               | 100,00%         |
| <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   | R\$ 14.984,62  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 7.492,31  | R\$ 7.492,31  | R\$ 14.984,62   |
|   |                |               |               | 50,00%        | 50,00%        | 100,00%         |
| <b>REVESTIMENTO</b>   | R\$ 32.194,13  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 32.194,13 | R\$ -         | R\$ 32.194,13   |
|   |                |               |               | 100,00%       |               | 100,00%         |
| <b>COBERTURA</b>  | R\$ 32.756,81  | R\$ -         | R\$ 26.205,45 | R\$ 6.551,36  | R\$ -         | R\$ 32.756,81   |
|   |                |               | 80,00%        | 20,00%        |               | 100,00%         |
| <b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>  | R\$ 18.460,22  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 18.460,22 | R\$ 18.460,22   |
|   |                |               |               |               | 100,00%       | 100,00%         |
| <b>PINTURA</b>  | R\$ 8.611,76   | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 8.611,76  | R\$ 8.611,76    |
|   |                |               |               |               | 100,00%       | 100,00%         |
| <b>INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS / HIDROSANITÁRIAS / HIDRÁULICAS / INCÊNDIO</b> | R\$ 14.131,83  | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 4.239,55  | R\$ 9.892,28  | R\$ 14.131,83   |
|   |                |               |               | 30,00%        | 70,00%        | 100,00%         |
| <b>LIMPEZA</b>  | R\$ 518,48     | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 518,48    | R\$ 518,48      |
|   |                |               |               |               | 100,00%       | 100,00%         |
| <b>ACUMULADO PREÇO GLOBAL (R\$)</b>                                       | R\$ 211.862,26 | R\$ 55.734,59 | R\$ 60.675,26 | R\$ 50.477,35 | R\$ 44.975,05 | R\$ 211.862,26  |
| <b>PERCENTAGENS (%)</b>   |                | 26,31%        | 28,64%        | 23,83%        | 21,23%        | 100,00%         |

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
Renan Araújo Borges - Arquiteto e Urbanista - CAU A110207-9